

## Spørsmål, svaralternativer og resultat fra "kunnskapssjekken" 30. august 2011

Spørsmål og alternative svar	Riktig	Galt
<b>1. Hvor skal du <u>ikke</u> finne prosedyrer og instruksjoner for prøvetaking?</b>		
<input type="checkbox"/> I anleggets DIHVA-perm		1
<input type="checkbox"/> Ved prøvetakerne i anlegget		
<input type="checkbox"/> På tilfeldige steder i anlegget	17	
<input type="checkbox"/> På DIHVA sin hjemmeside www.dihva.no		
<b>2. Hvordan finner du ut når det skal samles prøver?</b>		
<input type="checkbox"/> Du spør dine kolleger		
<input type="checkbox"/> Det står oppført i anleggets prøvetakingsplan	17	
<input type="checkbox"/> Du ringer til Fereidun, teknisk leder for prøvetaking, på telefon 91 78 45 64		1
<input type="checkbox"/> Du får beskjed av lederen på anlegget		
<b>3. Hvem har bestemt at det samles akkrediterte prøver i anlegget?</b>		
<input type="checkbox"/> Kommunen		
<input type="checkbox"/> Norsk Akkreditering		
<input type="checkbox"/> DIHVA		4
<input type="checkbox"/> Miljøverndepartementet	14	
<b>4. Hva er ideell temperatur for prøven under prøvetaking?</b>		
<input type="checkbox"/> 0 °C		2
<input type="checkbox"/> -4 til 4 °C		
<input type="checkbox"/> 0 til 9 °C		
<input type="checkbox"/> 1 til 5 °C	16	
<b>5. Hvorfor er det viktig å ha en formening om forventet nedbør når en skal ta prøve?</b>		
<input type="checkbox"/> For å gi prøvetaker riktig innstilling (intervall) mellom opptak av delprøver	18	
<input type="checkbox"/> For å unngå oversvømmelse i anlegget		
<input type="checkbox"/> For å vite om tilført vann kommer til å bli "tykt" eller "tynt"		
<input type="checkbox"/> For å vite om det er nødvendig å stille ekstra tidlig på jobb neste dag		
<b>6. Hva skal gjennomstrømningshastigheten i prøvetakerens sugeslange være per meter?</b>		
<input type="checkbox"/> 0,0 m/s		
<input type="checkbox"/> 0,1 – 1,0 m/s		1
<input type="checkbox"/> 0,5 – 1,0 m/s	17	
<input type="checkbox"/> Mer enn 1,0 m/s		
<b>7. Hvem er kvalifisert til å samle prøver akkreditert?</b>		
<input type="checkbox"/> Kun kontrahert personell	18	
<input type="checkbox"/> Alle med lang arbeidserfaring i anlegget		
<input type="checkbox"/> Kun anleggets ledelse		
<input type="checkbox"/> Den som blir pålagt prøvetaking av anleggets ledelse		
<b>8. Når kan akkreditert prøvetaking begynne i et anlegg?</b>		
<input type="checkbox"/> Så snart kommunen har inngått avtale med DIHVA		2
<input type="checkbox"/> Straks operatørene er kontrahert		2
<input type="checkbox"/> Fra det tidspunktet kommunen og DIHVA synes passer best		
<input type="checkbox"/> Når anlegget oppfyller alle nødvendige kriterier	14	